



25.04.24
57-429/001-24

לכבוד,
אינג' ליליה צבליחובסקי
אגף התנועה
עיריית תל-אביב
ג.נ.,

הנדון : תכנית הסדרי תנועה זמניים – רח' חדרה בקטע מצומת תש"ח ועד רח' מטמון כהן- ת"א
מצ"ב תכנית הסדרי תנועה זמניים מס' 57-429-100 מעודכנת בתאריך 25.04.2024, להלן התוכנית .

מהות העבודה:

- ביצוע קו ביוב בחפירה.

מס' תיאום הנדסי: 2020-2019

תכנית מס' 57-429-100:

הסדר מס' 1: ביצוע קו מים ברח' חדרה מבית 1 ועד בית 9.

- תבוצע חסימה מלאה ברח' חדרה בקטע העבודה בהשגחת פקחי תנועה.
- תבוצע חסימה מלאה במדרכה המזרחית וחסימה חלקית במדרכה המערבית תוך שמירה על מעבר הולכי רגל ברוחב 1.30 מ' בהשגחת פקחי תנועה.
- יבוצע נוהל אדום-לבן ברח' חדרה בקטע מצומת תש"ח ועד צומת מטמון כהן בשני צידי הרחוב ע"י הצבת תמרור 433 + שלט מס' 3.1/3.2 "שיוצבו 72 שעות לפני מועד ביצוע העבודה ובמידת הצורך יסומן 818".
- יוצב שטח התארגנות לקבלן מול בית מס' 7 ו 9.
- הכוונת הולכי הרגל והתנועה תבוצע בהשגחת פקחי תנועה.
- אזור העבודה יגודר בגדר בטיחות קשיחה לפי תקן תל אביב למניעת כניסה הולכי הרגל אל תוך שטח האתר.

הסדר מס' 2: ביצוע קו מים ברח' חדרה מבית 9 ועד בית 15.

- תבוצע חסימה מלאה ברח' חדרה בקטע העבודה בהשגחת פקחי תנועה.
- תבוצע חסימה נושמת בפניה לרח' חדרה מכיוון רח' תש"ח, תתאפשר הכניסה לדיירי הרחוב בהשגחת פקחי תנועה.
- תבוצע חסימה מלאה במדרכה המזרחית וחסימה חלקית במדרכה המערבית תוך שמירה על מעבר הולכי רגל ברוחב 1.30 מ' בהשגחת פקחי תנועה.
- יבוצע נוהל אדום-לבן ברח' חדרה בקטע מצומת תש"ח ועד צומת מטמון כהן בשני צידי הרחוב ע"י הצבת תמרור 433 + שלט מס' 3.1/3.2 "שיוצבו 72 שעות לפני מועד ביצוע העבודה ובמידת הצורך יסומן 818".
- יוצב שטח התארגנות לקבלן מול בית מס' 7 ו 9.
- הכוונת הולכי הרגל והתנועה תבוצע בהשגחת פקחי תנועה.
- אזור העבודה יגודר בגדר בטיחות קשיחה לפי תקן תל אביב למניעת כניסה הולכי הרגל אל תוך שטח האתר.

הסדר מס' 3: ביצוע חציות קו מים וקו ביוב ברח' חדרה בקטע מבית מס' 5 ועד בית מס' 15.

- תבוצע חסימה מלאה ברח' חדרה בקטע העבודה בהשגחת פקחי תנועה.
- תבוצע חסימה נושמת בפניה לרח' חדרה מכיוון רח' תש"ח, תתאפשר הכניסה לדיירי הרחוב בהשגחת פקחי תנועה.
- תבוצע חסימה מלאה במדרכה המזרחית וחסימה חלקית במדרכה המערבית תוך שמירה על מעבר הולכי רגל ברוחב 1.30 מ' בהשגחת פקחי תנועה.
- יבוצע נוהל אדום-לבן ברח' חדרה בקטע מצומת תש"ח ועד צומת מטמון כהן בשני צידי הרחוב ע"י הצבת תמרור 433 + שלט מס' 3.1/3.2 "שיוצבו 72 שעות לפני מועד ביצוע העבודה ובמידת הצורך יסומן 818".
- יוצב שטח התארגנות לקבלן מול בית מס' 7 ו 9.
- הכוונת הולכי הרגל והתנועה תבוצע בהשגחת פקחי תנועה.
- אזור העבודה יגודר בגדר בטיחות קשיחה לפי תקן תל אביב למניעת כניסה הולכי הרגל אל תוך שטח האתר.

הסדר מס' 4: ביצוע חציית קו מים ברח' תש"ח בצומת חדרה.



- תבוצע חסימה מלאה ברח' תש"ח בקטע העבודה בצד המזרחי לצומת חדרה בהשגחת פקחי תנועה.
 - תתאפשר הפניה שמאלה בלבד מכיוון תש"ח לכיוון חדרה בהשגחת פקחי תנועה.
 - תבוצע חסימה נושמת בפניה לרח' תש"ח מכיוון צומת משה שרת, תתאפשר הכניסה לדיירי הרחוב בהשגחת פקחי תנועה.
 - תבוצע חסימה חלקית במדרכה הצפונית והדרומית תוך שמירה על מעבר הולכי רגל ברוחב 1.30 מ' בהשגחת פקחי תנועה.
 - יבוצע נוהל אדום-לבן ברח' חדרה בקטע מצומת תש"ח ועד צומת מטמון כהן בשני צידי הרחוב ע"י הצבת תמרור 433 + שלט מס' 3.1/3.2 "שיוצבו 72 שעות לפני מועד ביצוע העבודה ובמידת הצורך יסומן 818".
 - יוצב שטח התארגנות לקבלן מול בית מס' 7 ו 9.
 - הכוונת הולכי הרגל והתנועה תבוצע בהשגחת פקחי תנועה.
 - אזור העבודה יגודר בגדר בטיחות קשיחה לפי תקן תל אביב למניעת כניסה הולכי הרגל אל תוך שטח האתר.
- הסדר מס' 5 : ביצוע קרצוף וריבוד ברח' תש"ח בצומת חדרה.**
- תבוצע חסימה מלאה ברח' תש"ח בצומת חדרה בהשגחת פקחי תנועה.
 - תבוצע חסימה נושמת בפניה לרח' תש"ח מכיוון צומת משה שרת, תתאפשר הכניסה לדיירי הרחוב בהשגחת פקחי תנועה.
 - תבוצע חסימה נושמת בפניה לרח' תש"ח מכיוון צומת ארלוזורוב, תתאפשר הכניסה לדיירי הרחוב בהשגחת פקחי תנועה.
 - תבוצע חסימה נושמת ברח' חדרה בצומת מטמון כהן, תתאפשר הכניסה לדיירי הרחוב בהשגחת פקחי תנועה.
 - יבוצע נוהל אדום-לבן ברח' חדרה בקטע מצומת תש"ח ועד צומת מטמון כהן בשני צידי הרחוב ע"י הצבת תמרור 433 + שלט מס' 3.1/3.2 "שיוצבו 72 שעות לפני מועד ביצוע העבודה ובמידת הצורך יסומן 818".
 - יוצב שטח התארגנות לקבלן מול בית מס' 7 ו 9.
 - הכוונת הולכי הרגל והתנועה תבוצע בהשגחת פקחי תנועה.
 - אזור העבודה יגודר בגדר בטיחות קשיחה לפי תקן תל אביב למניעת כניסה הולכי הרגל אל תוך שטח האתר.

כללי:

- החסימות יבוצעו בהתאם לתוכנית הסדרי התנועה הזמניים המצורפת.
 - החסימות יבוצעו ע"י חברת אבטחה מוסמכת (חרוטים "932+931", גדרות, עגלת חץ ותמרורים מקדימים).
 - הכוונת הולכי הרגל תבוצע בהשגחת פקחים שיוצבו משני צדי אזור העבודה.
 - הכוונת התנועה תבוצע בהשגחת פקחי תנועה.
 - אזור העבודה יגודר באמצעות גדר בטיחות קשיחה למניעת כניסת הולכי הרגל אל תוך שטח העבודה.
 - בסוף משמרת העבודה תפתח המדרכה והכביש לאחר שיוכשרו לכך.
 - חסימת כניסה/יציאה לחניונים ובתי עסק יתבצעו בתיאום עם הדיירים/ בעלי העסקים.
 - שעות העבודה ייקבעו בפרוטוקול ההתייעצות בהתאם להחלטת העירייה והמשטרה.
- אודה לאישורך לצורך קידום הפרויקט.

בכבוד רב

אינג' מקסים אבו חיט